



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL VILLA SONADOR

"SERVICIO, DESARROLLO Y COMPROMISO SOCIAL"

07 DE JULIO DEL 2025

AL: Comité de seguimiento del presupuesto participativo

De: Juan Carlos Taveras Núñez
Director Municipal

Asunto: Informe rendición de cuentas y avances del
presupuesto participativo 2025.

Muy distinguido señores:

Es un honor para la Junta Municipal de Villa Sonador, tener la oportunidad de dirigirme a ustedes, con la finalidad de saludarlos y al mismo tiempo remitir el informe de rendición de cuentas y avances de presupuesto participativo correspondiente al semestre enero-junio 2025

Sin otro particular y con sentimiento de alta estima, se despide.

Cordialmente,


Sr. Juan Carlos Taveras Núñez
Director municipal





Junta del Distrito Municipal Villa Sonador

SERVICIOS, DESARROLLO Y COMPROMISO SOCIAL

RNC: 430-05605-7

Código: 7314

Tel.: (809) 330-6071

GESTION COMUNITARIA Y PARTICIPATIVA



ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO-JUNIO 2025

BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
Obras Ejecutadas	942,372.52	29.45%
Obras en Proceso		
Obras Pendientes	2,257,627.48	70.55%
TOTAL	3,200,000.00	100.00%

E EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FONDO DE DISPONIBILIDAD	MONTO DE LAS OBRAS	DIFERENCIA DE INVERSION	PORCENTAJE EJECUTADO
\$3,200,000.00	\$942,372.52	\$2,257,627.48	29%



Junta del Distrito Municipal Villa Sonador

SERVICIOS, DESARROLLO Y COMPROMISO SOCIAL

RNC: 430-05605-7

Código: 7314

Tel.: (809) 330-6071

GESTION COMUNITARIA Y PARTICIPATIVA

Obras Programadas		Ubicación	PRESUPUESTO 2025		NIVEL			
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas de 50%	Menos de 50%	Sin Iniciar
1	CONSTRUCCION DE CANCHA	LA COLONIA A	384,000.00	47,860.00				
2	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL	LA COLONIA B	300,000.00	50,050.00				
3	VERJA PERIMETRAL DEL PALY	LA COLONIA B	180,000.00	179,889.48				
4	GABIONES EN EL PUENTE	INGENIO	150,000.00	148,895.90				
5	CAMINO VECINALES	INGENIO	50,000.00	48,342.50				
6	CIERRE DE PARQUE INFANTIL	INGENIO	24,000.00	23,714.52				
7	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	MIRADOR	128,000.00					
8	ADECUACION DE LA CAPILLA	LA MINITA	50,000.00					
9	3 BADENES	LA MINITA	147,000.00					
10	ENCACHE Y DRENAJE	LA MINITA	87,000.00					
11	ALUMBRADO DE CALLES	LA MINITA	30,000.00					
12	KIP COMUNITARIO (CARPA, TERMO, MESA Y SILLAS)	LA MINITA	70,000.00					
13	CANCHA LA PLUMA	SONADOR A	282,000.00					
14	CALLEJON DE CELESTE	SONADOR A	60,000.00					
15	ALUMBRADO DE CALLES	SONADOR A	60,000.00					
16	CONSTRUCCION DEL CALLEJON DE SANTA	SONADOR A	60,000.00					
17	CONSTRUCCION DEL CALLEJON DE BEBO	SONADOR A	60,000.00					
18	MEJORA DE CALLES	SONADOR A	150,000.00	7,000.00				
19	CALLEJON CHAPULIN	SONADOR B	60,000.00					
20	REABILITACION ASOCIACION SAN JOSE	SONADOR B	50,000.00					

21	CALLEJON ALEIDA	SONADOR B	60,000.00	20,000.00				
22	CALLEJON DE JULIO	SONADOR B	60,000.00					
23	CALLEJON DE RAMONA	SONADOR B	60,000.00					
24	MANTENIMIENTO ALCANTARILLA AL LADO DE VIVIENDAS	SONADOR B	100,000.00	41,440.00				
25	REPARACION DE HOYO CAMINO A LA COLONIA	SONADOR B	50,000.00					
26	REPARACION DE BAÑO DE LA CANCHA	SONADOR B	150,000.00	38,930.12				
27	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE EN LA AVENIDA 16 DE AGOSTO, DESDE HACIENDA RIVERA HASTA EL PUENTE 500 MTS.	SONADOR B	338,000.00					
				336,250.00				
TOTAL GENERAL PPM.			3,200,000.00	942,372.52	-	-	-	-

